

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2021 году *

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		2021 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2021 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2021 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальное строительство модульного здания АБК и ДЭС ПУ Певек,	Январь 2020	Февраль 2021	30 613,85	3 886,55	30 613,85	3 886,55	30 613,85	0%	0%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
2	ЭПБ технических устройств, зданий и сооружений 10- причал ПУ Анадырь-Угольный; ПУ Певек,	Декабрь 2020	Сентябрь 2021	935,29	238,80	1 089,12	84,97	935,29	-64%	-14%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									

6	ЭПБ технических устройств, зданий и сооружений ПУ Анадырь-Угольный, в том числе:	Декабрь 2020	Сентябрь 2021	1 196,32	940,80	1 548,60	588,52	1 196,32	-37%	-23%
	- за счет собственных средств организации;			1 196,32	940,80	1 548,60	588,52	1 196,32	-37%	-23%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
7	ЭПБ технических устройств, зданий и сооружений ПУ Певек, в том числе:	Декабрь 2020	Сентябрь 2021	649,20	627,80	1 022,60	254,40	649,20	-59%	-37%
	- за счет собственных средств организации;			649,20	627,80	1 022,60	254,40	649,20	-59%	-37%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
8	АРМ. Выпуск/Обновление ЭП Госзакупки, в том числе:	Апрель 2021	Май 2021	4,80	7,00	11,80		4,80	-100%	-59%
	- за счет собственных средств организации;			4,80	7,00	11,80	0,00	4,80	-100%	-59%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
9	АРМ. Выпуск/Обновление ЭП Экстерн, в том числе:	Февраль 2021	Март 2021	22,35	11,15	22,35	11,15	22,35	0%	0%
	- за счет собственных средств организации;			22,35	11,15	22,35	11,15	22,35	0%	0%

	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
10	Поверка СИ. Поверка СИ-Лаборатория. Аттестация ИО. ПУ "Анадырь-Угольный"; ПУ "Певек"; ПУ "Кепервеем", в том числе:	Февраль 2021	Ноябрь 2021	1 848,88	1 167,65	1 927,65	1 088,88	1 848,88	-7%	-4%
	- за счет собственных средств организации;			1 848,88	1 167,65	1 927,65	1 088,88	1 848,88	-7%	-4%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
11	Оснащение автоматической системы управления технологическими процессами склад ТЗК ПУ Кепервеем, в том числе:	Март 2021	Октябрь 2022	720,00	1 308,00	1 308,00	720,00	720,00	-45%	-45%
	- за счет собственных средств организации;			720,00	1 308,00	1 308,00	720,00	720,00	-45%	-45%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
12	Оснащение средствами автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов пункта налива и слива Склад ГСМ 10 причал,	Февраль 2021	Октябрь 2022	522,00	1 048,00	1 048,00	522,00	522,00	-50%	-50%

15	Устройство системы молниезащиты и заземления на резервуарах ТЗК ПУ Анадырь-Угольный и Склада ГСМ 10 причал, в том числе:	Февраль 2021	Сентябрь 2022	2 540,71	3 389,00	3 389,00	2 540,71	2 540,71	-25%	-25%
	- за счет собственных средств организации;			2 540,71	3 389,00	3 389,00	2 540,71	2 540,71	-25%	-25%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
16	Оснащение средствами автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов пункта налива и слива, резервуарного парка ТЗК ПУ Кепервеем, в том числе:	Март 2021	Октябрь 2023	420,00	828,00	828,00	420,00	420,00	-49%	-49%
	- за счет собственных средств организации;			420,00	828,00	828,00	420,00	420,00	-49%	-49%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
17	Техническое перевооружение резервуаров по части системы пожаротушения согласно требований ПБ Склад ГСМ 10 причал, в том числе:	Январь 2021	Октябрь 2023	479,04	720,00	720,00	479,04	479,04	-33%	-33%

26	Каркас. Система эвакуации пострадавшего из замкнутого пространства вертикально методом подъема ПУ Кепервеем, в том числе:	Февраль 2021	Май 2021	142,45	142,45	142,45	142,45	142,45	0%	0%
	- за счет собственных средств организации;			142,45	142,45	142,45	142,45	142,45	0%	0%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
27	Каркас. Система эвакуации пострадавшего из замкнутого пространства вертикально методом подъема ПУ Певек, в том числе:	Февраль 2021	Май 2021	142,45	142,45	142,45	142,45	142,45	0%	0%
	- за счет собственных средств организации;			142,45	142,45	142,45	142,45	142,45	0%	0%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
28	Комплект оборудования для дистанционной блокировки насосов лаборантом ПУ Анадырь-Угольный, в том числе:	Июль 2021	Сентябрь 2021	74,30			74,30	74,30	-	-

	- за счет собственных средств организации;			74,30			74,30	74,30	-	-
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
29	План действий в ЧС ПУ Анадырь-угольный; ПУ Певек; ПУ Кепервеем; Склад ГСМ 10-й причал, в том числе:	Февраль 2021	Июль 2021	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0%	0%
	- за счет собственных средств организации;			320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0%	0%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
30	Сетевое оборудование для подключения к КСПД ПУ Анадырь-Угольный, в том числе:	Сентябрь 2020	Июль 2021	1 814,42	2 557,46	2 557,46	1 814,42	1 814,42	-29%	-29%
	- за счет собственных средств организации;			1 814,42	2 557,46	2 557,46	1 814,42	1 814,42	-29%	-29%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
31	Техническая модернизация технологических трубопроводов для исключения тупиковых участков Склад ГСМ 10 причал, в том числе:	Январь 2021	Сентябрь 2021	399,75	444,00	444,00	399,75	399,75	-10%	-10%

	- за счет собственных средств организации;			399,75	444,00	444,00	399,75	399,75	-10%	-10%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
32	Техническое перевооружение оборудования пункта налива ТЭК ПУ Анадырь Угольный, в том числе:	Январь 2021	Сентябрь 2021	747,75	952,00	952,00	747,75	747,75	-21%	-21%
	- за счет собственных средств организации;			747,75	952,00	952,00	747,75	747,75	-21%	-21%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
33	Устройство системы молниезащиты и заземления на резервуарах ТЭК ПУ Певек, в том числе:	Февраль 2021	Ноябрь 2021	1 727,85	1 880,00	1 880,00	1 727,85	1 727,85	-8%	-8%
	- за счет собственных средств организации;			1 727,85	1 880,00	1 880,00	1 727,85	1 727,85	-8%	-8%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
34	Устройство системы молниезащиты и заземления ТЭК ПУ Кепервеем, в том числе:	Март 2021	Ноябрь 2021	1 520,61	3 195,37	3 195,37	1 520,61	1 520,61	-52%	-52%
	- за счет собственных средств организации;			1 520,61	3 195,37	3 195,37	1 520,61	1 520,61	-52%	-52%

	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
35	ЭПБ технических устройств, зданий и сооружений ПУ Кепервеем, в том числе:	Февраль 2021	Сентябрь 2021	44,35	376,80	376,80	44,35	44,35	-88%	-88%
	- за счет собственных средств организации;			44,35	376,80	376,80	44,35	44,35	-88%	-88%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
36	Градуировка резервуаров ПУ Анадырь-Угольный; ПУ Певек; ПУ Кепервеем, в том числе:	Февраль 2021	Сентябрь 2021	702,26	1 758,44	1 758,44	702,26	702,26	-60%	-60%
	- за счет собственных средств организации;			702,26	1 758,44	1 758,44	702,26	702,26	-60%	-60%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.